

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 247/H/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 27 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số: 230/BC-STC ngày 19 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.
- Địa điểm thực hiện: phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): từ ngày 29/8/2017 đến ngày 30/11/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư



Đvt: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	3.314.126.278	3.264.800.278	49.326.000
- Vốn ngân sách nhà nước	3.314.126.278	3.264.800.278	49.326.000
- Vốn TD ĐTPPT của Nhà nước			
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh			
- Vốn khác			

2. Chi phí đầu tư

Đvt: đồng

Nội dung	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	5.343.568.676	3.314.126.278
1. Đền bù GPMB	0	0
2. Xây dựng	0	0
3. Thiết bị	4.753.735.140	3.029.800.000
4. Quản lý dự án	91.833.520	58.530.000
5. Tư vấn	204.074.046	197.707.000
6. Chi phí khác	88.404.098	28.089.278

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			3.314.126.278	3.314.126.278
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			3.314.126.278	3.314.126.278
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.314.126.278	
- Vốn ngân sách nhà nước	3.314.126.278	
- Vốn TD ĐTPPT của Nhà nước		
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh		
- Vốn khác		

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 04/7/2019 là:

+ Tổng nợ phải thu: 33.303.000 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 82.629.000 đồng

(Chi tiết các khoản công nợ của từng đơn vị tại phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.314.126.278	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Yêu cầu Ban quản lý dự án phải bàn giao hồ sơ hoàn công và giá trị công trình được chấp nhận quyết toán để đơn vị quản lý sử dụng làm căn cứ ghi vào sổ sách kế toán, hạch toán kế toán và tiến hành quản lý, sử dụng theo đúng chế độ quy định.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CT và các PCT;
- Sở Tài chính (2);
- KBNN tỉnh;
- Sở KHCN (3);
- LĐVP, Thg;
- Lưu: VT. *huc 6*

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Liêm

PHỤ LỤC

Kèm theo Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

(Theo bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư và cơ quan thanh toán tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

DVT: đồng

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán tạm ứng	Công nợ đến ngày 04/7/2019	
					Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số		3.314.126.278	3.264.800.278	82.629.000	33.303.000
1	Công ty TNHH Thiết bị Đo lường và Kiểm nghiệm	<i>Thiết bị đo lường</i>	1.740.800.000	1.740.800.000	0	0
2	Công ty CP Cơ khí Đo lường	<i>Hệ thống kiểm định đồng hồ nước lạnh DN50-150</i>	1.289.000.000	1.289.000.000	0	0
3	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương	<i>Chi phí quản lý dự án</i>	58.530.000	91.833.000	0	33.303.000
4	Công ty CP tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú	<i>Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi</i>	137.062.000	76.754.000	60.308.000	0
5	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Gia Tường	<i>Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT</i>	9.507.000	9.507.000	0	0
6	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Trần Khoa	<i>Chi phí tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị</i>	30.566.000	30.566.000	0	0

7	Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thẩm định giá Đông Á - Chi nhánh Bình Dương	<i>Chi phí thẩm định giá thiết bị</i>	20.572.000	20.572.000	0	0
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương	<i>Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi</i>	1.015.278	1.015.278	0	0
9	Công ty CP tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú	<i>Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT</i>	4.753.000	4.753.000	0	0
10	Sở Tài chính tỉnh Bình Dương	<i>Phí thẩm tra quyết toán</i>	22.321.000	0	22.321.000	0